



Città di Pescia

**PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO SISMICO
LA MESSA A NORMA E LA RIQUALIFICAZIONE
FUNZIONALE-ARCHITETTONICA
DELL'IMPIANTO SPORTIVO "STADIO COMUNALE DEI FIORI"
VIA MENTANA, PESCIA (PT)**



PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Pescia, li **Luglio 2018**



Studio ae@

**STUDIO TECNICO ALESSANDRO E ANTONIO DEL TOZZOTTO
Ingegneri e Architetti Associati**

Via L. da Vinci n° 5/b, 51011 Borgo a Buggiano (PT) - Tel. 0572/30726
Email: info@studiodeltozzotto.com
Partita I.v.a. 01250650478

COMUNE DI PESCIA
 Progetto esecutivo per l'adeguamento sismico, la messa a norma e la riqualificazione funzionale-architettonica dell'impianto sportivo "Stadio dei Fiori" di Pescia
 posti in Comune di Pescia, Via Mentana
 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
ALLEST. CANTIERE	5																																									
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI		5	5															3						3																		
SCAVI															3				3																							
PONTEGGI				5																																						
CONSOLID PILASTRI E TRAVI DELLE TRIBUNE					5	5	5	5																																		
CONSOLIDAMENTO SOLAI COPERTURA									5	5	5																															
CONSOLIDAMENTO SOLETTE IN C.A.												3	3	3																												
FONDAZIONI																3	3																									
SCALE METALLICHE																		3	3																							
SPUNTELLAMENTI																				3																						
LAVORI AMBIENTI SOTTO LA TRIBUNA E AI GRADONI																					3	3	3																			
LAVORI AGLI SPOGLIATOI																									3	3	3	3														
MANUTENZIONE CAMPO DA CALCIO																					3	3	3	3							3	3		3								
MANUTENZIONE PISTA DI ATLETICA E PEDANE																									3	3	3	3	3													
CONSOLIDAMENTO BIGLIETTERIE																													3	3												
SISTEMAZIONI ESTERNE																																							3	3		
PULIZIA CANTIERE																																										3

N° MAX DI OPERAI NELLO STESSO GIORNO	6
N° TOTALE UOMINI-GIORNO	800
N° TOTALE GIORNI EFFETTIVI DI LAVORO	170
N° TOTALE SETTIMANE EFFETTIVE DI LAVORO	34
N° TOTALIE GIORNI NATURALI CONSECUTIVI DI APPALTO	270